

# Ejecución física de los proyectos de inversión

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025



Más retrasos y mayores variaciones en costos en inversiones públicas.

Al 3T2025, se registraron 50.813 proyectos activos con PIM. Sin embargo, las variaciones del costo ascienden a 119%, y los retrasos a 698 días.






# PROYECTOS ACTIVOS CON PIM



Al 3T2025 hubo 50.813 inversiones activas con PIM registradas en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe). Esto representa una reducción de 4% respecto al 3T2024 (52.687 proyectos). Los gobiernos locales concentraron el 83% del total de proyectos.

Proyectos activos con PIM, por nivel de gobierno



Nivel de gobierno	# Proyectos
Gobierno Nacional (GN)	4.063
Gobierno Regional (GR)	4.479
Gobierno Local (GL)	42.271
Total	50.813



# INDICADORES DE SEGUIMIENTO



Para monitorear el avance físico del proyecto se utilizan los indicadores de incumplimiento, variación del costo y retraso.

Indicador	Descripción	
Incumplimiento (%) <sup>1/</sup>	Proyectos sobre los cuales sobre los cuales no se informa el avance físico sobre el total de proyectos con devengado acumulado	
Variación del costo (%) 2/	Variación porcentual del costo actualizado respecto al costo viable.	
Retraso (días) 3/	Días de retraso que tiene el proyecto a la fecha (fecha de corte - fecha fin programada)	



<sup>1/</sup>Todas las inversiones requieren informar salvo aquellas que sean FUR, IOARR de emergencia, no hayan devengado recursos a la fecha o hayan devengado y no cuenten con ET aprobado (Directiva N° 001-2019-EF/63.01).

<sup>2/</sup> Solo se consideran los proyectos cuya variación de costo respecto a la viabilidad sea superior al 30% y que no correspondan a proyectos IOARR.

<sup>3/</sup> Solo se consideran a los proyectos con días de retraso mayor a cero.

# Incumplimiento de registro de información (%)

Al 3T2025, hubo 50.813 proyectos activos con PIM. De este total, 32.858 debieron informar sobre el avance físico de la obra; sin embargo, el 41% (13.517) no cumplió esta exigencia. Este valor está por encima del registrado al 3T2024 (38%). A nivel de gobierno, los GL tuvieron el mayor nivel de incumplimiento (44%).

Nivel de incumplimiento (%) de información de avance físico al 3T2025



Nivel de incumplimiento, por nivel de gobierno, 3T2025

Nivel de gobierno	Incumplimiento (%)		
GN	22%		
GR	28%		
GL	44%		




### Variación del costo (%)



Al 3T2025, hubo 13.918 proyectos con variación de costo respecto al monto viable, alcanzando una variación promedio de 119% mayor al alcanzado en el 3T2024 (112%). A nivel de gobierno, el GN tuvo la mayor variación respecto a la viabilidad (122%).

Variación del costo (%) al 3T2025, por nivel de gobierno



Nivel de gobierno	# Proyectos con var. costo	# Proyectos con var. costo mayor a 50%
GN	1.645	1.377
GR	1.678	1.408
GL	10.595	7.844
Total	13.918	10.629




# Retraso (días)



Al 3T2025, hubo 11.422 proyectos con retraso en su finalización, alcanzando un retraso promedio de 698 días mayor al retraso promedio en el 3T2024 (654 días). A nivel de gobierno, el GN tuvo el mayor retraso promedio (881 días).

Retraso (días) al 3T2025, por nivel de gobierno



Nivel de gobierno	# Proyectos con retraso	# Proyectos con retraso mayor a 100 días
GN	946	651
GR	515	357
GL	9.961	6.489
Total	11.422	7.497



## GOBIERNO NACIONAL



En el GN, los cinco sectores con mayor número de proyectos activos con PIM (Educación, Agricultura, Vivienda, Transporte y Salud) tienen, en promedio, un incumplimiento de registro de información del 23%. Asimismo, alcanzan una variación del costo promedio de 115% y un retraso de 955 días.

Sector	# Proyectos	Incumplimiento (%)	Variación del costo (%)	Retraso (días)
Educacion	1.123	14%	137%	590
Agricultura	577	27%	160%	726
Vivienda	575	32%	113%	437
Transportes	491	35%	106%	1.200
Salud	179	14%	117%	549
Total	2.945	23%	115%	955



## GOBIERNO REGIONAL



Departamento ejecutora	# Proyectos	Incumplimiento (%)	Variación del costo (%)	Retraso (días)
Lima	336	38%	123%	398
Cajamarca	304	28%	130%	198
Junin	275	32%	129%	359
La Libertad	266	50%	108%	364
Loreto	264	28%	121%	1.477
Total	1.445	35%	120%	375

En el GR, los cinco departamentos con mayor número de proyectos activos con PIM (Lima , Cajamarca, Junín, La Libertad, y Loreto) tienen en promedio, un incumplimiento de registro de información del 35%. Asimismo, alcanzan una variación del costo promedio de 120% y un retraso de 375 días.



# GOBIERNO LOCAL



En el GL, los cinco distritos mayor número de con proyectos activos con PIM (San Marcos, Lima, Vista Alegre, Chavín de Huántar y Cerro Colorado) tienen, en promedio, un incumplimiento de registro de información del 29%. Asimismo, alcanzan una variación del costo promedio de 89% y un retraso de 606 días.

Distrito ejecutora	# Proyectos	Incumplimiento (%)	Variación del costo (%)	Retraso (días)
San Marcos	759	23%	113%	373
Lima	257	32%	79%	811
Vista Alegre	239	33%	102%	249
Chavin De Huantar	231	56%	75%	333
Cerro Colorado	221	21%	77%	670
Total	1.707	29%	89%	606



#CPC Informa: Ejecución física de los proyectos de inversión

**Escanea el QR** para revisar el tablero de Seguimiento de ejecución física



