

INVERSIÓN PÚBLICA

AL 31 DE OCTUBRE DE 2025




Inversión pública a octubre: A menos de dos meses para cerrar el año, el 30% de los proyectos con PIM siguen con ejecución cero.



PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) para inversión es de **S/ 70.085 millones** y se distribuye de la siguiente manera: el gobierno nacional (GN) concentra el **36% (S/ 25.572 millones)**; los gobiernos locales (GL), el **42% (S/ 29.113 millones)** y los gobiernos regionales (GR), el **22% (S/ 15.400 millones)**.

PRESUPUESTO PARA INVERSIÓN PÚBLICA A OCTUBRE 2025,
SEGÚN NIVEL DE GOBIERNO^{1/}



^{1/}El presupuesto para inversión pública corresponde al PIM.


FUENTE: PLATAFORMA NACIONAL DE DATOS ABIERTOS - MEF.

ELABORACIÓN: CPC

En comparación con octubre de 2024, el presupuesto se redujo en **-S/1.058 millones (-1,5%)**, principalmente por la caída en el GN (**-S/254 millones**) y los GR (**-S/129 millones**), aunque atenuada por el incremento en los GL (**+S/31 millones**).

Pese a esta disminución del presupuesto, el porcentaje de ejecución **mejoró**: alcanzó el **63%**, cuatro puntos porcentuales por encima del **59%** registrado en el mismo periodo del año anterior.

PRESUPUESTO PARA INVERSIÓN PÚBLICA A OCTUBRE^{1/}, SEGÚN NIVEL DE GOBIERNO^{2/}




1/ La información del 2025 y 2024 corresponde al cierre de octubre.

2/ El presupuesto para inversión pública corresponde al PIM.

FUENTE: PLATAFORMA NACIONAL DE DATOS ABIERTOS - MEF.
ELABORACIÓN: CPC

EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA A OCTUBRE DE CADA AÑO, 2020-2025 (S/ MILLONES)^{1/}



^{1/} La ejecución de la inversión pública corresponde al presupuesto devengado.

FUENTE: PLATAFORMA NACIONAL DE DATOS ABIERTOS - MEF.
ELABORACIÓN: CPC


A octubre de 2025, el monto ejecutado de inversión pública ascendió a **S/ 44.071 millones**, incrementándose en **+5%** con relación al mismo mes de 2024. Este crecimiento interanual fue menor al registrado en septiembre (**+7%**).

En detalle, el GN ejecutó **S/ 17.248 millones (-3% interanual)**; los GL, **S/ 15.804 millones (+12%)**; y los GR, **S/ 11.020 millones (+10%)**.

En el transcurso del año se observó una **desaceleración** en el crecimiento de la inversión pública ejecutada. La variación interanual pasó de **+47%** en enero a **+5%** en octubre, reflejando una pérdida progresiva de dinamismo.

En octubre se registró el **menor crecimiento interanual del año**, lo que evidencia una tendencia a la baja en la ejecución de la inversión pública.

EVOLUCIÓN DE LA VARIACIÓN INTERANUAL 2025, ENERO - OCTUBRE 2025




FUENTE: PLATAFORMA NACIONAL DE DATOS ABIERTOS - MEF.
ELABORACIÓN: CPC

EJECUCIÓN DEL GOBIERNO NACIONAL

En el GN, **los cinco sectores con mayor PIM** (Transportes, Educación, PCM, Salud y Vivienda) tienen en conjunto **S/ 19.290 millones** de presupuesto (de un total de S/ 25.572 millones), por debajo de los **S/ 21.755 millones** registrados en 2024, y han ejecutado **S/ 14.529 millones**, que representa un avance de **75%**.

En este grupo, el sector Vivienda cuenta con un PIM de **S/ 1.654 millones** y registra la menor ejecución con **63%** y una variación interanual de **+3%**.

EJECUCIÓN A OCTUBRE 2025 (S/MILLONES Y %) Y VARIACIÓN INTERANUAL (%)



Nota: PCM redujo su presupuesto en -40%, Educación en -17%, mientras que Vivienda aumentó en +2%, Transporte en +1% y Salud en +34%..

FUENTE: PLATAFORMA NACIONAL DE DATOS ABIERTOS - MEF.
ELABORACIÓN: CPC

En contraste, la PCM cuenta con un PIM de **S/ 3.274 millones** y registra la mayor ejecución con **91,1%**, explicado por el desempeño de la Autoridad Nacional de Infraestructura, que ejecutó **S/ 3.063 millones** (98% de su presupuesto).


La variación interanual del monto de ejecución acumulado fue de **-36% (-S/ 1.769 millones)**, con un presupuesto **-40%** menor (**-S/ 2.225 millones**) al de 2024.

EJECUCIÓN DEL GOBIERNO LOCAL

A nivel de GL, **los cinco GL con mayor presupuesto** (Lima , San Marcos, Megantoni, Marcona y San Antonio) tienen en conjunto **S/ 3.703 millones** (de un total de S/29.113 millones), por encima de los **S/ 2.969 millones** registrados en 2024, y han ejecutado **S/ 2.395 millones**, que representa un avance de **65%**.

En este grupo, el distrito de Marcona cuenta con un PIM de **S/ 286 millones** y registra la menor ejecución con **26,3%** y una variación interanual de **+10%**.

EJECUCIÓN A OCTUBRE 2025 (S/MILLONES Y %) Y VARIACIÓN INTERANUAL (%)



Nota: Megantoni redujo su presupuesto en -36%, mientras que Marcona aumentó en +57%, Lima en +56%, San Marcos en +26% y San Antonio en +17%.

FUENTE: PLATAFORMA NACIONAL DE DATOS ABIERTOS - MEF.

ELABORACIÓN: CPC


En contraste, la Municipalidad de Lima cuenta con un PIM de **S/ 1.922 millones** y registra el mayor nivel de ejecución con **76,5%** y una variación interanual de **+56%**.

EJECUCIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL

A nivel de GR, **los cinco GR con mayor presupuesto** (Piura, Loreto, Cusco, Cajamarca y Junín) tienen en conjunto **S/ 5.042 millones** (de un total de S/ 15.400 millones), por debajo de los **S/ 5.498 millones** registrados en 2024, y han ejecutado **S/ 3.869 millones**, que representa un avance de **77%**.

En este grupo, el GR Cusco cuenta en 2025 con un PIM de **S/ 1.002 millones** y registra la menor ejecución con **62,4%**. En términos absolutos, la variación interanual del monto de ejecución acumulado fue de **-24%** (**-S/ 193 millones**), con un presupuesto **-12%** menor (**-S/ 138 millones**) al de 2024.

EJECUCIÓN A OCTUBRE 2025 (%) Y VARIACIÓN INTERANUAL (%)



Nota: El GR Piura redujo su presupuesto en -19%, GR Loreto en -10% y GR Cusco en -12%. Mientras que el GR Junin aumentó en +1% y GR Cajamarca en +5%.


FUENTE: PLATAFORMA NACIONAL DE DATOS ABIERTOS - MEF.
ELABORACIÓN: CPC

En contraste, el GR Junín cuenta con un PIM de **S/ 916 millones** y registra el mayor nivel de ejecución con **80,6%** y una variación interanual de **+2%**.



ANÁLISIS DE CONTINUIDAD PRESUPUESTAL


A octubre de 2025, hay **61.082 proyectos** con PIM. De este total, **57.058** están a cargo de solo una unidad ejecutora y se encuentran registrados en el sistema Invierte.pe. Entre estos, el **55%** son proyectos continuados; es decir, que tuvieron presupuesto en 2024, siendo el gobierno nacional (GN) el que alcanza el mayor porcentaje de continuidad con **72%** (3.299 de 4.574).

Proyectos con PIM 2025^{1/}

^{1/}No se considera el PIM de los proyectos no registrados en el Invierte (ej. Gestión de proyectos (CUI:2000270) ni los proyectos con más de una ejecutora).

FUENTE: PLATAFORMA NACIONAL DE DATOS ABIERTOS - MEF.

ELABORACIÓN: CPC

Proyectos con PIM 2025^{1/}, por nivel de gobierno

En enero, había **37.733** proyectos activos sin continuidad presupuestal, en la actualidad quedan **13.308** proyectos.

Proyectos activos con PIM 2024 sin continuidad presupuestal a octubre 2025, por rango de ejecución presupuestal

Rango de ejecución presupuestal acumulada a diciembre 2024	Sin continuidad presupuestal a enero 2025	Sin continuidad presupuestal a octubre 2025	Diferencia (Añadidos entre enero a octubre 2025)
0-10%	16.431	10.134	6.297
10-30%	1.637	933	704
30-50%	1.056	539	517
50-85%	3.501	1.940	1.561
85% o más	15.108	10.879	4.229
Total	37.733	24.425	13.308

FUENTE: PLATAFORMA NACIONAL DE DATOS ABIERTOS - MEF. ELABORACIÓN: CPC

Por otro lado, a octubre 2025 el total de **proyectos incorporados (con PIM 2025, pero que no lo tuvieron en el 2024)** es de **25.731**, lo que representa un incremento de **325%** con respecto al balance de enero.

Proyectos incorporados en el 2025, por nivel de gobierno

Nivel de gobierno	Proyectos incorporados (con PIM 2025, pero no con PIM 2024)		
	Balance a enero 2025	Balance a octubre 2025	Variación (%)
GN	723	1.275	76%
GL	4.284	21.106	393%
GR	1.050	3.350	219%
Total	6.057	25.731	325%

FUENTE: PLATAFORMA NACIONAL DE DATOS ABIERTOS - MEF. ELABORACIÓN: CPC

De los 25.731 proyectos incorporados (**con PIM 2025, pero que no lo tuvieron en el 2024**), **15.895** son nuevos presupuestalmente (cuentan con menos de 10% de ejecución acumulada).

Proyectos incorporados, por nivel de gobierno

Rango de ejecución financiera a octubre 2025	# Proyectos	%
0%-10%	15.895	61,8%
10%-30%	1.285	5,0%
30%-50%	826	3,2%
50%-85%	1.413	5,5%
Más de 85%	6.312	24,5%
Total	25.731	

FUENTE: PLATAFORMA NACIONAL DATOS ABIERTOS-MEF. ELABORACIÓN: CPC

PROYECTOS CON EJECUCIÓN CERO

A octubre de 2025, hay **18.022 proyectos con ejecución cero (30% del total)** y con un PIM acumulado de **S/ 5.747 millones (8,2% del total)**.

En el GN hay **999 proyectos con ejecución cero (21% de su total)** que suman un PIM de **S/ 1.314 millones (5,1% de su PIM total)**. Los 10 proyectos con mayor PIM y con ejecución cero cuentan en conjunto con un presupuesto de **S/ 673 millones (51% del PIM de proyectos con ejecución cero)**. En este grupo, el sector de Interior tiene cuatro proyectos, con un PIM acumulado de **S/ 509 millones** (ver Tabla 1).

Tabla 1. GN: Los 10 proyectos con mayor PIM y con ejecución cero

Sector	Proyecto	Presupuesto (S/ millones)
INTERIOR	REPOSICION DE LA AERONAVE ANTONOV AN.32B PNP-234	252
INTERIOR	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL DE DISTURBIOS CIVILES A NIVEL NACIONAL	211
ECONOMIA Y FINANZAS	ADQUISICION DE HARDWARE GENERAL Y HARDWARE GENERAL; EN EL(LA) SUNAT DISTRITO DE - TODOS -, PROVINCIA - TODOS -, DEPARTAMENTO -MUL.DEP-	37
ECONOMIA Y FINANZAS	ADQUISICION DE HARDWARE GENERAL Y SERVIDOR; EN EL(LA) SUNAT PARA LOS SERVICIOS INFORMATICOS TRIBUTARIOS Y ADUANEROS DISTRITO DE SAN ISIDRO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	33
INTERIOR	ADQUISICION DE CAMIONETA, CAMIONETA, MOTOCICLETA Y MOTOCICLETA; EN EL(LA) COMISARIAS BASICAS DE LIMA METROPOLITANA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	31
CULTURA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RESGUARDO Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL ARCHIVISTICO DE LA NACION DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION - SEDE PUEBLO LIBRE, DISTRITO PUEBLO LIBRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	30
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-10 C (BELLA AURORA) - CHILLIA - EMP. PE-10 C (DV. HUAYLILLAS); EMP. PE-10 C (HUAYLILLAS) - EMP. PE-12 B (DV. UCHOS); EMP. PE-10 C (DV. TAYABAMBA) - QUEROS - COLLAY - TOMAC; EMP. PE-10 C (CHILCABAMBA) - CHAQUICOCHA - HUARIMARCA - ALBORADA DE LOS ANDES, POR NIVELES DE SERVICIO; DISTRITO DE PARCOY - PROVINCIA DE PATAZ - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	28
ENERGIA Y MINAS	AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	18
EDUCACION	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR DE LA CARRERA PROFESIONAL DE AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAÑETE DISTRITO DE SAN LUIS - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA	15
INTERIOR	ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y SISTEMA INTEGRADO DE IDENTIFICACION BALISTICA - IBIS; EN EL(LA) EN LA UNIDAD FUNCIONAL DE CRIMINALISTICA DE LA DIRECCION DE CRIMINALISTICA PNP DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	15
TOTAL		670

FUENTE: PLATAFORMA NACIONAL DE DATOS ABIERTOS - MEF.

ELABORACIÓN: CPC

En los GL hay **15.359 proyectos con ejecución cero** (31% de su total) que suman un PIM de **S/ 3.810 millones** (13% de su PIM total). Los 10 proyectos con mayor PIM y con ejecución cero cuentan en conjunto con un presupuesto de **S/ 276 millones** (7% del PIM de proyectos con ejecución cero).

En este grupo, el departamento de Piura y Cajamarca tienen 2 proyectos con ejecución cero cada uno, los cuales cuentan con un PIM acumulado de **S/ 106 millones**; Cajamarca con S/ 77 millones y Piura con S/ 29 millones (ver Tabla 2).

Tabla 2. GL: Los 10 proyectos con mayor PIM y con ejecución cero

Departamento	Gobierno local	Proyecto	Presupuesto (S/ millones)
LIMA	LIMA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EJE VIAL Y AREA RECREATIVA DEL CIRCUITO DE PLAYAS, TRAMO PSJE MIRAMAR - CALLE PLAZA PRINCIPAL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	84
CAJAMARCA	PEDRO GALVEZ	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-3N (ICHOCAN) - DV. LLAÑUPACHA - DV. CHIQUPUQUIO - DV. PAMPLONA - DV. PAUCA - DV. CHUCO - SHIRAC - LUC LIC - DV. ALIZOPATA - JOSE SABOGAL (VENEZIA) - TINYAYOC - MALAT; EMP. CA-1566 - SAN ISIDRO ; DV. SHIRAC - SHIRAC - 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE SAN MARCOS - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	49
CAJAMARCA	PULAN	MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES EN LOS SIGUIENTES TRAMOS: TOSTEN - NOGAL, PAN DE AZUCAR - PAN DE AZUCAR BAJO, EL ROBLE - GUAYAQUIL, TILLAPAMPA-CHILINLLA Y LA PAUCA - EL PROVENIR, LA PALOMITA- CHILAL DEL DISTRITO DE PULAN - PROVINCIA DE SANTA CRUZ - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	28
ANCASH	SAN MARCOS	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA CENTRAL, HUARIPAMPA ALTO, HUARIPAMPA BAJO - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	28
JUNIN	PANGOA	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN RIBERAS DE RIO VULNERABLES ANTE PELIGRO DE INUNDACION Y EROSION, EN AMBAS MARGENES DEL RIO SAN RAMON, DE LA LOCALIDAD DE PANGOA, DISTRITO DE PANGOA - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	22
PIURA	PIURA	ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR, MINICARGADOR, CAMIONETA Y CAMION BARANDA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA PARA EL DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA	16
PIURA	LOS ORGANOS	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN RECURSOS TURISTICOS EN EL MALECON TURISTICO LOS ORGANOS DEL DISTRITO DE LOS ORGANOS - PROVINCIA DE TALARA - DEPARTAMENTO DE PIURA	13
LA LIBERTAD	OTUZCO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA II.EE SIMON BOLIVAR NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA, DE LA LOCALIDAD DE OTUZCO DEL DISTRITO DE OTUZCO - PROVINCIA DE OTUZCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	12
PUNO	MACUSANI	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL AYMAÑA - PALLCA PAMPA - LACCAYA - PUNA APACHETA - QUICHU - EN LOS DISTRITOS DE OLLACHEA Y CORANI DE LA PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO	12
AREQUIPA	YARABAMBA	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN RIBERAS DE RIO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN RIBERAS DE RIO YARABAMBA EN EL TRAMO BADEN QUEQUEÑA - PUENTE YARABAMBA - CHEVARRIA, LA BANDA DISTRITOS DE YARABAMBA, QUEQUEÑA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	11
TOTAL			276

FUENTE: PLATAFORMA NACIONAL DE DATOS ABIERTOS - MEF.
ELABORACIÓN: CPC

En los GR hay **1.644 proyectos con ejecución cero** (22% de su total) que suman un PIM de **S/ 623 millones** (4% de su PIM total). Los 10 proyectos con mayor PIM y con ejecución cero cuentan en conjunto con un presupuesto de **S/ 142 millones** (23% del PIM de proyectos con ejecución cero).

En este grupo, los GR de Huánuco y La Libertad tienen 2 proyectos con ejecución cero cada uno tiene 2 proyectos, los cuales cuentan con un PIM acumulado de **S/ 33 millones**; GR de Huánuco con S/ 17 millones y GR de La Libertad con S/ 16 millones (ver Tabla 3).

Tabla 3. GR: Los 10 proyectos con mayor PIM y con ejecución cero

Gobierno regional	Proyecto	Presupuesto (S/ millones)
GOB. REG. DE ICA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA Y EDUCACION PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA FERMIN TANGUIS DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	29
GOB. REG. DE HUANCavelica	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PIEDRA HERMOSA EN EL DISTRITO DE HUAYTARA - PROVINCIA DE HUAYTARA - DEPARTAMENTO DE HUANCavelica	21
GOB. REG. DE CALLAO	ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL DE PRIMERA RESPUESTA, COMPRESOR PARA RECARGA DE CILINDRO DE EPRA, EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA COMBATE DE INCENDIO ESTRUCTURAL Y KIT DE RESCATE VEHICULAR; EN EL(LA) CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	17
GOB. REG. DE ANCASH	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD URBANA EN LA AV. ANCHOVETA TRAMO (AV. LA MARINA - AV. PARQUE INDUSTRIAL) DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA - DEPARTAMENTO DE ANCASH	16
GOB. REG. DE LAMBAYEQUE	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN RECURSOS TURISTICOS EN EL MALECON TURISTICO SANTA ROSA DISTRITO DE SANTA ROSA DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	14
GOB. REG. DE CUSCO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN RECURSOS TURISTICOS EN EL PARQUE ARQUEOLOGICO DE MACHUPICCHU (LLAQT'A, MONTAÑAS MACHUPICCHU, WAYNAPICCHU Y HUCHUPICCHU) DISTRITO DE MACHUPICCHU DE LA PROVINCIA DE URUBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	12
GOB. REG. DE HUANUCO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL HU-108, TRAMO: AEROPUERTO - CONCHUMAYO - CHURUBAMBA, DISTRITOS DE: HUANUCO, SANTA MARIA DEL VALLE Y CHURUBAMBA; PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO	10
GOB. REG. DE LA LIBERTAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 82337, DISTRITO DE SAYAPULLO - PROVINCIA DE GRAN CHIMU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	9
GOB. REG. DE LA LIBERTAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN I.E. LICEO TRUJILLO DISTRITO DE TRUJILLO DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	7
GOB. REG. DE HUANUCO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL ESTADIO MUNICIPAL DISTRITO DE JESUS DE LA PROVINCIA DE LAURICOCHA DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	7
TOTAL		142

FUENTE: PLATAFORMA NACIONAL DE DATOS ABIERTOS - MEF.

ELABORACIÓN: CPC

RESUMEN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE PROYECTOS

INDICADORES DE GESTIÓN DE PROYECTOS



Proyectos sin continuidad
presupuestal



24.425 proyectos



Proyectos incorporados



25.731 proyectos
(45% del total)



Proyectos con ejecución cero



18.022 proyectos
(30% del total)

Los resultados muestran una fragmentación en la gestión de los proyectos de inversión pública, lo que compromete el cierre de brechas.

#CPC Informa: Inversión pública

Escanea el QR para ver
reportes de meses previos
o años anteriores

