

INVERSIÓN PÚBLICA

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025



Inversión pública a noviembre:


A menos de 1 mes para cerrar el año, el 26% de los proyectos con PIM siguen con ejecución cero.



PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

PRESUPUESTO PARA INVERSIÓN PÚBLICA A NOVIEMBRE
2025, SEGÚN NIVEL DE GOBIERNO^{1/}

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) para inversión es de **S/ 71.095 millones** y se distribuye de la siguiente manera: el gobierno nacional (GN) concentra el **36% (S/ 25.874 millones)**; los gobiernos locales (GL), el **42% (S/ 29.778 millones)** y los gobiernos regionales (GR), el **22% (S/ 15.443 millones)**.



^{1/}El presupuesto para inversión pública corresponde al PIM.


FUENTE: PLATAFORMA NACIONAL DE DATOS ABIERTOS - MEF.

ELABORACIÓN: CPC

En comparación con noviembre de 2024, el presupuesto se incrementó en **+S/ 106 millones (+0,1%)**, principalmente por el aumento en los GL (**+S/1.006 millones**) aunque contrarrestado por la caída en el GN (**-S/389 millones**) y en los GR (**-S/511 millones**).

El porcentaje de ejecución también **mejoró**: alcanzó el **69%**, tres puntos porcentuales por encima del **66%** registrado en el mismo periodo del año anterior.

PRESUPUESTO PARA INVERSIÓN PÚBLICA A NOVIEMBRE^{1/}, SEGÚN NIVEL DE GOBIERNO^{2/}




1/ La información del 2025 y 2024 corresponde al cierre de noviembre.

2/ El presupuesto para inversión pública corresponde al PIM.

FUENTE: PLATAFORMA NACIONAL DE DATOS ABIERTOS - MEF.
ELABORACIÓN: CPC

EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA A NOVIEMBRE DE CADA AÑO, 2020-2025 (S/ MILLONES)^{1/}



^{1/} La ejecución de la inversión pública corresponde al presupuesto devengado.

FUENTE: PLATAFORMA NACIONAL DE DATOS ABIERTOS - MEF.
ELABORACIÓN: CPC


A noviembre de 2025, el monto ejecutado de inversión pública ascendió a **S/ 49.312 millones**, incrementándose en **+5%** con relación al mismo mes de 2024. Este crecimiento interanual fue igual al registrado en octubre (**+5%**).

En detalle, el GN ejecutó **S/ 19.067 millones (-4% interanual)**; los GL, **S/ 18.008 millones (+14%)**; y los GR, **S/ 12.238 millones (+9%)**.

En el transcurso del año se observó una **desaceleración** en el crecimiento de la inversión pública ejecutada. La variación interanual pasó de **+47%** en enero a **+5%** en noviembre, reflejando una pérdida progresiva de dinamismo.

En noviembre se registró un crecimiento interanual de 5%, igual que en octubre, lo que evidencia un **estancamiento del crecimiento** y refuerza la señal de **menor dinamismo en la ejecución de la inversión pública**.

EVOLUCIÓN DE LA VARIACIÓN INTERANUAL 2025, ENERO - NOVIEMBRE 2025




FUENTE: PLATAFORMA NACIONAL DE DATOS ABIERTOS - MEF.
ELABORACIÓN: CPC

EJECUCIÓN DEL GOBIERNO NACIONAL

En el GN, **los cinco sectores con mayor PIM** (Transportes, Educación, PCM, Salud y Vivienda) tienen en conjunto **S/ 19.694 millones** de presupuesto (de un total de S/ 25.874 millones), por debajo de los **S/ 21.390 millones** registrados en 2024, y han ejecutado **S/ 15.908 millones**, que representa un avance de **81%**.

En este grupo, el sector Vivienda cuenta con un PIM de **S/ 1.748 millones** y registra la menor ejecución con **73%** y una variación interanual de **+7%**.

EJECUCIÓN A NOVIEMBRE 2025 (S/MILLONES Y %) Y VARIACIÓN INTERANUAL (%)



Nota: PCM redujo su presupuesto en -35% y Educación en -17%, mientras que Vivienda aumentó en +17%, Transportes en +3% y Salud en +43%.

FUENTE: PLATAFORMA NACIONAL DE DATOS ABIERTOS - MEF.
ELABORACIÓN: CPC

En contraste, la PCM cuenta con un PIM de **S/ 3.592 millones** y registra la mayor ejecución con **97%**, explicado por el desempeño de la Autoridad Nacional de Infraestructura, que ejecutó **S/ 3.392 millones** (98% de su presupuesto).


La variación interanual del monto de ejecución acumulado fue de **-33% (-S/ 1.734 millones)**, con un presupuesto **-35%** menor (**-S/ 1.898 millones**) al de 2024.

EJECUCIÓN DEL GOBIERNO LOCAL

A nivel de GL, **los cinco GL con mayor presupuesto** (Lima , San Marcos, Megantoni, Marcona y San Antonio) tienen en conjunto **S/ 3.743 millones** (de un total de S/29.778 millones), por encima de los **S/ 2.891 millones** registrados en 2024, y han ejecutado **S/ 2.628 millones**, que representa un avance de **70%**.

En este grupo, el distrito de Marcona cuenta con un PIM de **S/ 286 millones** y registra la menor ejecución con **31,7%** y una variación interanual de **+8,7%**.

EJECUCIÓN A NOVIEMBRE 2025 (S/MILLONES Y %) Y VARIACIÓN INTERANUAL (%)



Nota: Megantoni redujo su presupuesto en -36%, mientras que Marcona aumentó en +57%, Lima en +56%, San Marcos en +27% y San Antonio en +22%.

FUENTE: PLATAFORMA NACIONAL DE DATOS ABIERTOS - MEF.

ELABORACIÓN: CPC


En contraste, la Municipalidad de Lima cuenta con un PIM de **S/ 1.938 millones** y registra el mayor nivel de ejecución con **82,2%** y una variación interanual de **+61%**.

EJECUCIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL

A nivel de GR, **los cinco GR con mayor presupuesto** (Piura, Loreto, Cusco, Cajamarca y Junín) tienen en conjunto **S/ 5.092 millones** (de un total de S/ 15.443 millones), por debajo de los **S/ 5.519 millones** registrados en 2024, y han ejecutado **S/ 4.318 millones**, que representa un avance de **85%**.

En este grupo, el GR Cajamarca cuenta con un PIM de **S/ 992 millones** y registra la menor ejecución con **78,8%** y una variación interanual de **+17%**.

EJECUCIÓN A NOVIEMBRE 2025 (%) Y VARIACIÓN INTERANUAL (%)



Nota: El GR Piura redujo su presupuesto en -20%, GR Loreto en -8% y GR Cusco en -12%. Mientras que el GR Junin aumentó en +4% y GR Cajamarca en +3%.



FUENTE: PLATAFORMA NACIONAL DE DATOS ABIERTOS - MEF.
ELABORACIÓN: CPC

En contraste, el GR Junín cuenta con un PIM de **S/ 945 millones** y registra el mayor nivel de ejecución con **91,3%** y una variación interanual de **+4%**.



ANÁLISIS DE CONTINUIDAD PRESUPUESTAL

A noviembre de 2025, hay **62.750 proyectos** con PIM. De este total, **58.809** están a cargo de solo una unidad ejecutora y se encuentran registrados en el sistema Invierte.pe. Entre estos, el **54%** son proyectos continuados; es decir, que tuvieron presupuesto en 2024, siendo el gobierno nacional (GN) el que alcanza el mayor porcentaje de continuidad con **72%** (3.295 de 4.600).

Proyectos con PIM 2025^{1/}Proyectos con PIM 2025^{1/}, por nivel de gobierno

^{1/}No se considera el PIM de los proyectos no registrados en el Invierte (ej. Gestión de proyectos (CUI:2000270) ni los proyectos con más de una ejecutora).

FUENTE: PLATAFORMA NACIONAL DE DATOS ABIERTOS - MEF.

ELABORACIÓN: CPC

En enero, había **37.733** proyectos activos sin continuidad presupuestal, en la actualidad quedan **24.206** proyectos.

Proyectos activos con PIM 2024 sin continuidad presupuestal a noviembre 2025, por rango de ejecución presupuestal

Rango de ejecución presupuestal acumulada a diciembre 2024	Sin continuidad presupuestal a enero 2025	Sin continuidad presupuestal a noviembre 2025	Diferencia (Añadidos entre enero a noviembre 2025)
0-10%	16.431	10.063	6.368
10-30%	1.637	920	717
30-50%	1.056	531	525
50-85%	3.501	1.921	1.580
85% o más	15.108	10.771	4.337
Total	37.733	24.206	13.527

FUENTE: PLATAFORMA NACIONAL DE DATOS ABIERTOS - MEF. ELABORACIÓN: CPC

Por otro lado, a noviembre 2025 el total de **proyectos incorporados (con PIM 2025, pero que no lo tuvieron en el 2024)** es de **27.244**, lo que representa un incremento de **350%** con respecto al balance de enero.

Proyectos incorporados en el 2025, por nivel de gobierno

Nivel de gobierno	Proyectos incorporados (con PIM 2025, pero no con PIM 2024)		
	Balance a enero 2025	Balance a noviembre 2025	Variación (%)
GN	723	1.305	80%
GL	4.284	22.512	425%
GR	1.050	3.427	226%
Total	6.057	27.244	350%

FUENTE: PLATAFORMA NACIONAL DE DATOS ABIERTOS - MEF. ELABORACIÓN: CPC

De los 27.244 proyectos incorporados (**con PIM 2025, pero que no lo tuvieron en el 2024**), **16.810** son nuevos presupuestalmente (cuentan con menos de 10% de ejecución acumulada).

Proyectos incorporados, por nivel de gobierno

Rango de ejecución financiera a noviembre 2025	# Proyectos	%
0%-10%	16.810	61,7%
10%-30%	1.295	4,8%
30%-50%	838	3,1%
50%-85%	1.439	5,3%
Más de 85%	6.862	25,2%
Total	27.244	

FUENTE: PLATAFORMA NACIONAL DATOS ABIERTOS-MEF. ELABORACIÓN: CPC

PROYECTOS CON EJECUCIÓN CERO

A noviembre de 2025, hay **16.528 proyectos con ejecución cero (26% del total)** y con un PIM acumulado de **S/ 4.452 millones (6,3% del total)**.

En el GN hay **825 proyectos con ejecución cero (17% de su total)** que suman un PIM de **S/ 1.023 millones (4,0% de su PIM total)**. Los 10 proyectos con mayor PIM y con ejecución cero cuentan en conjunto con un presupuesto de **S/ 620 millones (61% del PIM de proyectos con ejecución cero)**. En este grupo, el sector de Interior tiene cinco proyectos, con un PIM acumulado de **S/ 521 millones** (ver Tabla 1).

Tabla 1. GN: Los 10 proyectos con mayor PIM y con ejecución cero

Sector	Proyecto	Presupuesto (S/ millones)
INTERIOR	REPOSICION DE LA AERONAVE ANTONOV AN.328 PNP-234	252
INTERIOR	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONTROL DE DISTURBIOS CIVILES A NIVEL NACIONAL	211
INTERIOR	ADQUISICION DE CAMIONETA, CAMIONETA, MOTOCICLETA Y MOTOCICLETA; EN EL(LA) COMISARIAS BASICAS DE LIMA METROPOLITANA, DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	31
CULTURA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RESGUARDO Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL ARCHIVISTICO DE LA NACION DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION - SEDE PUEBLO LIBRE, DISTRITO PUEBLO LIBRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	30
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-10 C (BELLA AURORA) - CHILLIA - EMP. PE-10 C (DV. HUAYLILLAS); EMP. PE-10 C (HUAYLILLAS) - EMP. PE-12 B (DV. UCHOS); EMP. PE-10 C (DV. TAYABAMBA) - QUEROS - COLLAY - TOMAC; EMP. PE-10 C (CHILCABAMBA) - CHAQUICOCHA - HUARIMARCA - ALBORADA DE LOS ANDES, POR NIVELES DE SERVICIO; DISTRITO DE PARCOY - PROVINCIA DE PATAZ - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	28
EDUCACION	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR DE LA CARRERA PROFESIONAL DE AGRONOMIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAÑETE DISTRITO DE SAN LUIS - PROVINCIA DE CAÑETE - DEPARTAMENTO DE LIMA	15
INTERIOR	ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO Y SISTEMA INTEGRADO DE IDENTIFICACION BALISTICA - IBIS; EN EL(LA) EN LA UNIDAD FUNCIONAL DE CRIMINALISTICA DE LA DIRECCION DE CRIMINALISTICA PNP DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	15
EDUCACION	ADQUISICION DE TERRENO; EN EL(LA) ESCUELA DE POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	13
INTERIOR	ADQUISICION DE EQUIPO DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO Y EQUIPO DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL(LA) COMISARIAS BASICAS DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	13
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. PE-SN (PUENTE VILCANIZA) - EMP. PE-08B(DV. DAGUAS); EMP. PE-SNC(DV. EL MILAGRO) - EMP. PE-5 N(BAGUA GRANDE); EMP. PE-08B(CHACHAPOYAS) - EMP. PE-08B(MAGDALENA); EMP. PE-08C(DV. PEDRO RUIZ GALLO) - EMP. PE-08C(CACLIC); EMP. PE-08B(TINGO)- KUJELAP; EMP. PE-3N(BAMBAMARCA) - EMP. PE - 08B(CELENDIN); EMP. PE-3N(BAMBAMARCA) - PUERTO MARAÑON, POR NIVELES DE SERVICIO; DISTRITO DE YAMBRASBAMBA - PROVINCIA DE BONGARA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	12
TOTAL		620

FUENTE: PLATAFORMA NACIONAL DE DATOS ABIERTOS - MEF.
ELABORACIÓN: CPC

En los GL hay **14.259 proyectos con ejecución cero** (28% de su total) que suman un PIM de **S/ 2.922 millones** (10% de su PIM total). Los 10 proyectos con mayor PIM y con ejecución cero cuentan en conjunto con un presupuesto de **S/ 245 millones** (8,4% del PIM de proyectos con ejecución cero).

En este grupo, el departamento de Áncash y Piura tienen 2 proyectos con ejecución cero cada uno, los cuales cuentan con un PIM acumulado de **S/ 62 millones**; Áncash con **S/ 39 millones** y Piura con **S/ 23 millones** (ver Tabla 2).

Tabla 2. GL: Los 10 proyectos con mayor PIM y con ejecución cero

Departamento	Gobierno local	Proyecto	Presupuesto (S/ millones)
LIMA	LIMA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EJE VIAL Y AREA RECREATIVA DEL CIRCUITO DE PLAYAS, TRAMO PSJE MIRAMAR - CALLE PLAZA PRINCIPAL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	84
CAJAMARCA	PEDRO GALVEZ	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-3N (ICHOCAN) - DV. LLAÑUPACHA - DV. CHQUIPUQUIO - DV. PAMPLONA - DV. PAUCA - DV. CHUCO - SHIRAC - LIC LIC - DV. ALIZOPATA - JOSE SABOGAL (VENEZIA) - TINYAYOC - MALAT; EMP. CA-1566 - SAN ISIDRO ; DV. SHIRAC - SHIRAC - 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE SAN MARCOS - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	49
ANCASH	SAN MARCOS	CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA CENTRAL, HUARIPAMPA ALTO, HUARIPAMPA BAJO - DISTRITO DE SAN MARCOS - PROVINCIA DE HUARI - DEPARTAMENTO DE ANCASH	28
JUNIN	CHANCHAMAYO	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN RIBERAS DE RIO VULNERABLES ANTE PELIGRO DE INUNDACION Y EROSION, EN EL MARGEN IZQUIERDO DEL RIO CHANCHAMAYO DE LA LOCALIDAD LA MERCED DEL DISTRITO DE CHANCHAMAYO - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	16
PIURA	LOS ORGANOS	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN RECURSOS TURISTICOS EN EL MALECON TURISTICO LOS ORGANOS DEL DISTRITO DE LOS ORGANOS - PROVINCIA DE TALARA - DEPARTAMENTO DE PIURA	13
LA LIBERTAD	OTUZCO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA II.EE SIMON BOLIVAR NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA, DE LA LOCALIDAD DE OTUZCO DEL DISTRITO DE OTUZCO - PROVINCIA DE OTUZCO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	12
AREQUIPA	YARABAMBA	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN RIBERAS DE RIO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN RIBERAS DE RIO YARABAMBA EN EL TRAMO BADEN QUEQUEÑA - PUENTE YARABAMBA - CHEVARRIA, LA BANDA DISTRITOS DE YARABAMBA, QUEQUEÑA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	11
ANCASH	ELEAZAR GUZMAN BARRON	MEJORAMIENTO DE LO SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EMP N° 84125 DE LA LOCALIDAD DE PUMPA, DISTRITO DE ELEAZAR GUZMAN BARRON, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA - REGION ANCASH	11
LAMBAYEQUE	JOSE LEONARDO ORTIZ	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN AV. JHON F. KENNEDY COMPRENDIDO DESDE LA CA. REMIGIO SILVA HASTA LA AV. EL DORADO Y CA. LAMBAYEQUE COMPRENDIDO DESDE LA AV. EL DORADO HASTA AUGUSTO B. LEGUIA DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	10
PIURA	SULLANA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN AV. BUENOS AIRES Y TRANSVERSAL DOS DE MAYO DESDE LA CARRETERA A TAMBOGRADE HASTA LA AV. JOSE DE LAMA EN EL DISTRITO DE SULLANA DE LA PROVINCIA DE SULLANA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA	10
TOTAL			245

FUENTE: PLATAFORMA NACIONAL DE DATOS ABIERTOS - MEF.

ELABORACIÓN: CPC

En los GR hay **1.444 proyectos con ejecución cero** (19% de su total) que suman un PIM de **S/ 507 millones** (3,3% de su PIM total). Los 10 proyectos con mayor PIM y con ejecución cero cuentan en conjunto con un presupuesto de **S/ 188 millones** (37% del PIM de proyectos con ejecución cero).

En este grupo, los GR de Ica y Huánuco tienen 2 proyectos con ejecución cero cada uno, los cuales cuentan con un PIM acumulado de **S/ 53 millones**; GR de Ica con **S/ 36 millones** y GR de Huánuco con **S/ 17 millones** (ver Tabla 3).

Tabla 3. GR: Los 10 proyectos con mayor PIM y con ejecución cero

Gobierno regional	Proyecto	Presupuesto (S/ millones)
GOB. REG. DE LORETO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO FELIPE ARRIOLA IGLESIAS EN EL DISTRITO DE PUNCHAHA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO	64
GOB. REG. DE ICA	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA Y EDUCACION PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA FERMIN TANGUIS DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA	29
GOB. REG. DE HUANCANELICA	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO PIEDRA HERMOSA EN EL DISTRITO DE HUAYTARA - PROVINCIA DE HUAYTARA - DEPARTAMENTO DE HUANCANELICA	21
GOB. REG. DEL CALLAO	ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL DE PRIMERA RESPUESTA, COMPRESOR PARA RECARGA DE CILINDRO DE EPRA, EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL PARA COMBATE DE INCENDIO ESTRUCTURAL Y KIT DE RESCATE VEHICULAR; EN EL(LA) CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	15
GOB. REG. DE LAMBAYEQUE	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN RECURSOS TURISTICOS EN EL MALECON TURISTICO SANTA ROSA DISTRITO DE SANTA ROSA DE LA PROVINCIA DE CHICLAYO DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	14
GOB. REG. DE CUSCO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN RECURSOS TURISTICOS EN EL PARQUE ARQUEOLOGICO DE MACHUPICCHU (LLAQT, MONTAÑAS MACHUPICCHU, WAYNAPICCHU Y HUCHUYPICCHU) DISTRITO DE MACHUPICCHU DE LA PROVINCIA DE URUBAMBA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	12
GOB. REG. DE HUANUCO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL HU-108, TRAMO: AEROPUERTO - CONCHUMAYO - CHURUBAMBA, DISTRITOS DE: HUANUCO, SANTA MARIA DEL VALLE Y CHURUBAMBA; PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANUCO	10
GOB. REG. DE LA LIBERTAD	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E 82337, DISTRITO DE SAYAPULLO - PROVINCIA DE GRAN CHIMU - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	9
GOB. REG. DE ICA	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE REGULACION HIDRICA EN LAS CUENCAS ALTAS DE LOS RIOS YAUCA, TINGUE Y SANTA CRUZ, EN LOS DISTRITOS DE YAUCA DEL ROSARIO Y TIBILLO II ETAPA - PROVINCIAS DE ICA Y PALPA - REGION ICA. LAS PROVINCIAS DE ICA Y PALPA DEL DEPARTAMENTO DE ICA	7
GOB. REG. DE HUANUCO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL ESTADIO MUNICIPAL DISTRITO DE JESUS DE LA PROVINCIA DE LAURICOCHA DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO	7
TOTAL		188

FUENTE: PLATAFORMA NACIONAL DE DATOS ABIERTOS - MEF.

ELABORACIÓN: CPC

RESUMEN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE PROYECTOS

INDICADORES DE GESTIÓN DE PROYECTOS



Proyectos sin continuidad
presupuestal



24.206 proyectos



Proyectos incorporados



27.244 proyectos
(46% del total)



Proyectos con ejecución cero



16.529 proyectos
(26% del total)

Los resultados muestran una fragmentación en la gestión de los proyectos de inversión pública, lo que compromete el cierre de brechas.

#CPC Informa: Inversión pública

Escanea el QR para ver
reportes de meses previos
o años anteriores

