

INVERSIÓN PÚBLICA

AL 30 DE JUNIO DE 2026



Inversión pública a junio 2026:


Balance semestral de la inversión pública:
aumenta el cierre de proyectos, pero más
de 20 mil proyectos aún no registran
ejecución



PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

PRESUPUESTO PARA INVERSIÓN PÚBLICA A JUNIO 2026,
SEGÚN NIVEL DE GOBIERNO^{1/}

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) para inversión es de **S/ 62.883 millones** y se distribuye de la siguiente manera: el gobierno nacional (GN) concentra el **35% (S/ 21.822 millones)**; los gobiernos locales (GL), el **40% (S/ 25.260 millones)** y los gobiernos regionales (GR), el **25% (S/ 15.801 millones)**.




^{1/}El presupuesto para inversión pública corresponde al PIM.

FUENTE: PLATAFORMA NACIONAL DE DATOS ABIERTOS - MEF.

ELABORACIÓN: CPC

En comparación con junio 2025, el presupuesto se redujo en **-S/ 2.862 millones (-4,4%)**, principalmente por la caída en el GN (**-S/ 2.810 millones**) y en los GL (**-S/ 522 millones**). Por otro lado, hubo un aumento en el presupuesto de los GR (**+S/ 471 millones**).


PRESUPUESTO PARA INVERSIÓN PÚBLICA A JUNIO DE CADA AÑO, SEGÚN NIVEL DE GOBIERNO^{1/}



^{1/} El presupuesto para inversión pública corresponde al PIM.

FUENTE: PLATAFORMA NACIONAL DE DATOS ABIERTOS - MEF.
ELABORACIÓN: CPC

EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA A JUNIO DE CADA AÑO, 2020-2026 (S/ MILLONES)^{1/}



^{1/} La ejecución de la inversión pública corresponde al presupuesto devengado.

FUENTE: PLATAFORMA NACIONAL DE DATOS ABIERTOS - MEF.
ELABORACIÓN: CPC

A junio 2026, el monto ejecutado de inversión pública ascendió a **S/ 26.475 millones**, registrando un incremento de **+8%** con relación a junio 2025.


En detalle, el GN ejecutó **S/ 11.195 millones (+4% interanual)**; los GL, **S/ 8.604 millones (+10%)**; y los GR, **S/ 6.676 millones (+13%)**.

EJECUCIÓN DEL GOBIERNO NACIONAL

En el GN, **los cinco sectores con mayor PIM** (Transporte, PCM, Defensa, Educación y Vivienda) tuvieron en conjunto **S/ 16.340 millones** de presupuesto (de un total de S/ 21.822 millones), por debajo de los **S/ 17.518 millones** registrados en junio 2025, y ejecutaron **S/ 8.748 millones**, que representó un avance de **53,5%**.

En este grupo, el sector Educación contó con un PIM de **S/ 2.090 millones** y registró la menor ejecución con **40%** y una variación interanual del monto devengado de **-55%**.

EJECUCIÓN A JUNIO 2026 (S/MILLONES Y %) Y VARIACIÓN INTERANUAL (%)



Nota: Defensa aumentó su presupuesto en +188%, PCM en +1% y Vivienda en +16%, mientras que Transporte redujo en -13% y Educación en -49%.

FUENTE: PLATAFORMA NACIONAL DE DATOS ABIERTOS - MEF.
ELABORACIÓN: CPC

En contraste, Defensa contó con un PIM de **S/ 2.383 millones** y registró la mayor ejecución con **81,6%**, esto tras haber tenido un aumento de **+188% (+S/ 1.555 millones)**, en su presupuesto.


La variación interanual de su monto de ejecución fue de **+2.783% (+S/ 1.876 millones)**.

EJECUCIÓN DEL GOBIERNO LOCAL

A nivel de GL, **los cinco GL con mayor presupuesto** (Lima, San Marcos, Marcona, Megantoni y Cerro Colorado) tuvieron en conjunto **S/ 2.837 millones** (de un total de S/ 25.260 millones), por debajo de los **S/ 3.118 millones** registrados en junio 2025, y ejecutaron **S/ 1.016 millones**, que representó un avance de **35,8%**.

En este grupo, el distrito de Cerro Colorado contó con un PIM de **S/ 233 millones** y registró la menor ejecución con **15,5%** y una variación interanual del monto devengado de **+9%**.

EJECUCIÓN A JUNIO 2026 (S/MILLONES Y %) Y VARIACIÓN INTERANUAL (%)



Nota: Lima redujo su presupuesto en -30%, Megantoni en -14%, y San Marcos en -7%, mientras que Marcona aumentó en +64%, y Cerro Colorado en +97%.

FUENTE: PLATAFORMA NACIONAL DE DATOS ABIERTOS - MEF.

ELABORACIÓN: CPC

En contraste, la Municipalidad Metropolitana de Lima contó con un PIM de **S/ 1.085 millones** y registró el mayor nivel de ejecución con **45%**.


Sin embargo, la variación interanual de su monto de ejecución fue de **-44% (-S/ 379 millones)**, con un presupuesto **-30% menor (-S/ 466 millones)** al de 2025.

EJECUCIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL

A nivel de GR, **los cinco GR con mayor presupuesto** (Piura, Cusco, Loreto, Junín y La Libertad) tuvieron en conjunto **S/ 5.250 millones** (de un total de S/ 15.801 millones), por encima de los **S/ 5.152 millones** registrados en junio 2025, y ejecutaron **S/ 2.398 millones**, que representó un avance de **45,7%**.

En este grupo, el GR La Libertad contó con un PIM de **S/ 951 millones** y registró la menor ejecución con **26,0%** y una variación interanual del monto devengado de **+1%**.

EJECUCIÓN A JUNIO 2026 (%) Y VARIACIÓN INTERANUAL (%)



Nota: El GR Junín aumentó su presupuesto en +8%, el GR Cusco en +17% y el GR La Libertad en +8%, mientras que el GR Loreto redujo en -3% y el GR Piura en -13%.

FUENTE: PLATAFORMA NACIONAL DE DATOS ABIERTOS - MEF.
ELABORACIÓN: CPC



En contraste, el GR Junín contó con un PIM de **S/ 960 millones** y registró el mayor nivel de ejecución con **61,5%.**

La variación interanual de su monto de ejecución fue de **+14%** (**+S/ 75 millones**), con un presupuesto **+8%** mayor (**+S/ 68 millones**) al de 2025.



ANÁLISIS DE CONTINUIDAD PRESUPUESTAL

A junio 2026, había 50.173 proyectos con PIM. De este total, **46.710** estuvieron a cargo de solo una unidad ejecutora y se encontraron registrados en el sistema Invierte.pe. Entre estos, el **62%** fueron proyectos continuados; es decir, que tuvieron presupuesto en 2025, siendo el gobierno nacional (GN) el que alcanzó el mayor porcentaje de continuidad con **80%** (2.616 de 3.280).



^{1/}No se considera el PIM de los proyectos no registrados en el Invierte (ej. Gestión de proyectos (CUI:2000270) ni los proyectos con más de una ejecutora).

FUENTE: PLATAFORMA NACIONAL DE DATOS ABIERTOS - MEF.

ELABORACIÓN: CPC

En enero 2026, había **35.476** proyectos activos sin continuidad presupuestal, y a junio de 2026 quedan **24.884** proyectos.

Proyectos activos con PIM 2025 sin continuidad presupuestal a junio 2026, por rango de ejecución presupuestal

Rango de ejecución presupuestal acumulada a diciembre 2025	Sin continuidad presupuestal a enero 2026	Sin continuidad presupuestal a junio 2026	Diferencia (Añadidos entre enero a junio 2026)
0-10%	13.531	9.432	4.099
10-30%	1.617	927	690
30-50%	1.143	595	548
50-85%	3.402	1.840	1.562
85% o más	15.783	12.090	3.693
Total	35.476	24.884	10.592

FUENTE: PLATAFORMA NACIONAL DE DATOS ABIERTOS - MEF. ELABORACIÓN: CPC

Durante la primera mitad del año se observa un fuerte aumento en el número de **proyectos incorporados** al presupuesto (**PIM 2026 que no estaban en 2025**), alcanzando **6.057** proyectos en **enero** y **17.727** en junio, lo que implica un crecimiento de **+193%** en cinco meses.

Proyectos incorporados en el 2026, por nivel de gobierno

Nivel de gobierno	Proyectos incorporados (con PIM 2026, pero no con PIM 2025)		
	Balance a enero 2026	Balance a junio 2026	Variación (%)
GN	723	664	-8%
GL	4.284	14.240	232%
GR	1.050	2.823	169%
Total	6.057	17.727	193%

FUENTE: PLATAFORMA NACIONAL DE DATOS ABIERTOS - MEF. ELABORACIÓN: CPC

PROYECTOS CON EJECUCIÓN CERO

A junio de 2026, hay **20.774 proyectos con ejecución cero** (41% del total de proyectos con PIM) y con un PIM acumulado de **S/ 9.496 millones** (15% del total).

En el GN hay **1.084 proyectos con ejecución cero** (32% de su total) que suman un PIM de **S/ 1.083 millones** (5% de su PIM total). Los 10 proyectos con mayor PIM y con ejecución cero cuentan en conjunto con un presupuesto de **S/ 295 millones** (27,2% del PIM de proyectos con ejecución cero). En este grupo, el sector de Transporte e Interior tienen tres proyectos con ejecución cero cada uno. En conjunto, registran un PIM acumulado de **S/ 213 millones**, distribuidos en **S/ 145 millones** en Transporte y **S/ 68 millones** en Interior (ver Tabla 1).

Tabla 1. GN: Los 10 proyectos con mayor PIM y con ejecución cero

Sector	Proyecto	Presupuesto (S/ millones)
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA CUSCO - CHINCHEROS - URUBAMBA, EN LA REGION CUSCO	123
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN RECURSOS TURISTICOS DEL PARQUE ARQUEOLOGICO CHOQUEQUIRAO DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	50
INTERIOR	ADQUISICION DE ARMAS DE FUEGO DE USO POLICIAL; EN CIENTO CINCUENTA Y OCHO COMISARIAS PNP TIPO A, COMISARIAS PNP TIPO C, COMISARIAS PNP TIPO D, COMISARIAS PNP TIPO E, COMISARIAS PNP TIPO B A NIVEL DEPARTAMENTAL (LIMA)	31
INTERIOR	ADQUISICION DE EQUIPO DE IDENTIFICACION BIOMETRICA, SERVIDOR, EQUIPO DE ALMACENAMIENTO Y CONMUTADORES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN QUINCE UNIDADES POLICIALES DE INVESTIGACION CRIMINAL Y CRIMINALISTICA A NIVEL NACIONAL	23
INTERIOR	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION, RADIO TRANSECTOR Y SOFTWARE; EN EL(LA) DEL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES DE LAS UNIDADES POLICIALES DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	14
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	ADQUISICION DE ANTENA, MEDIDOR DE CAMPO ELECTROMAGNETICO, EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES Y VEHICULO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACIONES Y SANCIONES EN COMUNICACIONES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DISTRITO DE LIMA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	13
ENERGIA Y MINAS	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	12
SALUD	ADQUISICION DE TOMOGRAFO, ANGIOGRAFO, SISTEMA DE CIRUGIA ROBOTICA Y CABINA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASIAS EN EL CENTRO POBLADO SURQUILLO, DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	10
EDUCACION	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA IE N 15396 DE LA LOCALIDAD DE CP6, DISTRITO DE LAS LOMAS - PIURA - PIURA	10
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	CONSTRUCCION DE PUENTE; EN EL(LA) KM 05+050 Y KM 12+450 DEL SUB TRAMO 02 Y KM11+753 DEL SUB TRAMO 03 DE LA CARRETERA IIRSA CENTRO DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA YAULI, DEPARTAMENTO JUNIN	9
TOTAL		295

FUENTE: PLATAFORMA NACIONAL DE DATOS ABIERTOS - MEF.
ELABORACIÓN: CPC

En los GL hay **17.219 proyectos con ejecución cero** (43% de su total) que suman un PIM de **S/ 6.413 millones** (25% de su PIM total). Los 10 proyectos con mayor PIM y con ejecución cero cuentan en conjunto con un presupuesto de **S/ 186 millones** (3% del PIM de proyectos con ejecución cero).

En este grupo, los departamentos de Ancash, Loreto, Lima y Cusco tienen dos proyectos con ejecución cero cada uno. En conjunto, registran un PIM acumulado de **S/ 153 millones**, distribuidos en **S/ 50 millones** en Ancash, **S/ 36 millones** en Loreto, **S/ 35 millones** en Lima y **S/ 32 millones** en Cusco (ver Tabla 2).

Tabla 2. GL: Los 10 proyectos con mayor PIM y con ejecución cero

Departamento	Gobierno local	Proyecto	Presupuesto (S/ millones)
ANCASH	SAN MARCOS	CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO PARA EL DISTRITO DE SAN MARCOS EN EL CENTRO POBLADO DE SAN ANDRES DE RUNTU DEL DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	34
LORETO	SAN JUAN BAUTISTA	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS CALLES DEL AA.HH. LAS COLINAS, LAS AMAZONAS Y VIRGEN DE LOURDES DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO	19
LIMA	LIMA	AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA AV. UNIVERSITARIA TRAMO AV. METROPOLITANA - AV. JOSE GRANDA EN LOS DISTRITOS DE COMAS, LOS OLIVOS Y DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	18
HUANUCO	RUPA-RUPA	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DISPOSICION FINAL DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA	18
LIMA	VILLA EL SALVADOR	RECONSTRUCCION DE VIAS URBANAS	17
LORETO	SOPLIN	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN I.E. 60741 JOSE SILVERIO BALANDRA, I.E. 60741 JOSE SILVERIO BALANDRA DE CENTRO POBLADO NUEVA ALEJANDRIA (CURINGA) DISTRITO DE SOPLIN DE LA PROVINCIA DE REQUENA DEL DEPARTAMENTO DE LORETO	17
CUSCO	MEGANTONI	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA CC.NN. KIRIGUETI DISTRITO DE MEGANTONI DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCION DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	16
CUSCO	CALCA	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS COMERCIALES DEL MERCADO MODELO DE LA CIUDAD DE CALCA, DISTRITO Y, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO	16
PIURA	HUANCABAMBA	MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA PARA EL RIEGO DEL CANAL NANCHE DE LA LOCALIDAD DE TRES ACEQUIAS EN LOS DISTRITOS DE EL CARMEN DE LA FRONTERA Y HUANCABAMBA DE LA PROVINCIA DE HUANCABAMBA - DEPARTAMENTO DE PIURA	16
ANCASH	QUILLO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL AREA URBANA DEL CENTRO POBLADO DE HUACHO DEL DISTRITO DE QUILLO - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	15
TOTAL			186

FUENTE: PLATAFORMA NACIONAL DE DATOS ABIERTOS - MEF.
ELABORACIÓN: CPC

En los GR hay **2.471 proyectos con ejecución cero** (37% de su total) que suman un PIM de **S/ 2.000 millones** (13% de su PIM total). Los 10 proyectos con mayor PIM y con ejecución cero cuentan en conjunto con un presupuesto de **S/ 389 millones** (19% del PIM de proyectos con ejecución cero).

En este grupo, el GR Callao y el GR Áncash tienen tres proyectos con ejecución cero cada uno. En conjunto, registran un PIM acumulado de **S/ 202 millones**, distribuidos en **S/ 105 millones** en el GR Callao y **S/ 97 millones** en el GR Áncash (ver Tabla 3).

Tabla 3. GR: Los 10 proyectos con mayor PIM y con ejecución cero

Gobierno regional	Proyecto	Presupuesto (S/ millones)
GR CAJAMARCA	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE POST COSECHA Y CONTROL DE CALIDAD DEL CAFÉ ESPECIAL EN GRANO VERDE DE LA COOPERATIVA AGRARIA COLINAS DEL SANTUARIO EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE SAN IGNACIO, REGION CAJAMARCA	97
GR ANCASH	MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA GRAN UNIDAD ESCOLAR MARISCAL TORIBIO DE LUZURIAGA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH	54
GR CALLAO	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL SAN JOSE, DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	49
GR LA LIBERTAD	INICIATIVA A LA COMPETITIVIDAD	38
GR CALLAO	CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DEL AA.HH. GRUPO RESIDENCIAL D3 SECTOR D DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	36
GR LORETO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO FELIPE ARRIOLA IGLESIAS EN EL DISTRITO DE PUNCHANA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO	33
GR ANCASH	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL CRUCE JUAN VELAZCO ALVARADO Y EDUCADORES HASTA EL KM 6.9 - AN 622 DISTRITO DE YANAMA DE LA PROVINCIA DE YUNGAY DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	23
GR ANCASH	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DEL AA.HH. MARGINAL LA VICTORIA DISTRITO DE HUARMY DE LA PROVINCIA DE HUARMY DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH	20
GR CALLAO	CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VÍAS LOCALES DEL AA.HH. COSMOVISIÓN DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	20
GR LA LIBERTAD	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CHAVIMOCHIC PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN 8 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	20
TOTAL		389

FUENTE: PLATAFORMA NACIONAL DE DATOS ABIERTOS - MEF.
ELABORACIÓN: CPC

ANALISIS DE CIERRE DE PROYECTOS



Universo y muestra de análisis



Universo:

233.570 proyectos
con viabilidad
2010-2026



Se excluyen

IOARR, APP y OXI



Restricción:

1. Sectores del GN con PIM 2025 mayor a 100 millones
2. Top 10 GL con mayor PIM 2025 por departamento



Muestra final

55.291

proyectos
analizados

Tasa de cierre nacional a junio de 2026

44,5%

24.632 proyectos cerrados de 55.291 analizados



+15,2 pp. vs diciembre 2025

**Cartera de proyectos con viabilidad (2010-2026) analizados y
tasa de cierre por nivel de gobierno (a junio de 2026)**

Nivel de gobierno	Total de proyectos analizados	Total cerrados a junio de 2026	Tasa de cierre a junio 2026 (%)	Tasa de cierre a diciembre de 2025 (%)
1. GN	8.991	4.345	48,3%	39,7%
2. GR	14.071	4.528	32,2%	24,1%
3. GL	32.229	15.759	48,9%	28,9%
	55.291	24.632	44,5%	29,3%

A junio de 2026, **el 44,5% de los proyectos analizados** entre 2010 y 2026 se han cerrado. Los GL lideran la tasa de cierre (**48,9%**) seguidos por el GN (**48,3%**) y los GR (**32,2%**).

FUENTE: PLATAFORMA NACIONAL DE DATOS ABIERTOS - MEF. **ELABORACIÓN:** CPC

#CPCInforma

El **fuerte incremento de la tasa** de cierre entre diciembre de 2025 y junio de 2026 coincide con la aprobación de dos disposiciones clave del MEF:



RD N°0005-2026-EF/63.01, que actualiza los lineamientos para el cierre de inversiones



RD N°0006-2026-EF/63.01, que establece criterios para la desactivación de inversiones

Estas medidas buscan depurar la cartera de proyectos, facilitando el cierre de proyectos y la desactivación de inversiones que ya no cuentan con perspectivas de ejecución.

En este contexto, **el universo de proyectos activos se redujo de 233 mil** en diciembre de 2025 a **145 mil** en junio de 2026, evidenciando un importante proceso de depuración de la cartera.

A junio de 2026, los mayores niveles de tasa de cierre se registran en Salud (**75,1%**), y Agrario y de Riego (**69,1%**). En contraste, Producción (**14%**) y ANIN ocupan los últimos lugares (**1,3%**).

↑ Mayores avances

- Agrario y de Riego (+18,5 pp)
- Energía y Minas (+14,1 pp)
- Vivienda, Construcción y Saneamiento (+7,9 pp)

↓ Mayores retrocesos

- Economía y Finanzas (-0,2 pp)

GN: Tasa de cierre por sector (a junio de 2026)

SECTOR	Tasa de cierre a junio de 2026	Tasa de cierre a diciembre de 2025	Var (puntos porcentuales)
SALUD	75,1%	69,8%	5,3
AGRARIO Y DE RIEGO	69,1%	50,6%	18,5
ECONOMIA Y FINANZAS	65,0%	65,2%	-0,2
PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS	54,8%	50,0%	4,8
VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	49,0%	41,1%	7,9
JUSTICIA	44,8%	39,4%	5,4
ENERGIA Y MINAS	41,4%	27,3%	14,1
AMBIENTAL	39,7%	35,8%	3,9
EDUCACION	39,4%	35,1%	4,3
CULTURA	19,8%	15,1%	4,7
INTERIOR	19,3%	16,0%	3,3
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	17,1%	13,9%	3,2
PRODUCCION	14,0%	10,4%	3,6
PCM - ANIN	1,3%	0,0%	1,3
Total general	48,3%	39,7%	8,6

FUENTE: PLATAFORMA NACIONAL DE DATOS ABIERTOS - MEF. ELABORACIÓN: CPC

GL: Tasa de cierre por departamento de los GL (a junio de 2026)

DEPARTAMENTO	Tasa de cierre a junio de 2026	Tasa de cierre a diciembre de 2025	Var (puntos porcentuales)
AMAZONAS	72,8%	44,1%	28,7
UCAYALI	72,4%	47,9%	24,5
SAN MARTIN	63,5%	40,1%	23,4
LA LIBERTAD	59,8%	28,6%	31,2
AYACUCHO	59,2%	41,3%	17,9
LAMBAYEQUE	56,2%	23,7%	32,5
CUSCO	55,6%	41,6%	14,0
CAJAMARCA	52,9%	29,9%	23,0
TACNA	51,7%	38,7%	13,0
HUANCAYELICA	51,1%	27,6%	23,5
MADRE DE DIOS	49,8%	26,2%	23,6
LORETO	49,6%	26,8%	22,8
PIURA	47,6%	29,5%	18,1
CALLAO	47,3%	27,5%	19,8
MOQUEGUA	47,2%	30,4%	16,8
PUNO	47,2%	27,5%	19,7
HUANUCO	46,7%	26,1%	20,6
LIMA	43,7%	21,4%	22,3
JUNIN	43,2%	22,0%	21,2
APURIMAC	43,0%	29,0%	14,0
TUMBES	42,8%	17,3%	25,5
AREQUIPA	42,6%	28,1%	14,5
PASCO	39,5%	18,1%	21,4
ANCASH	34,1%	19,9%	14,2
ICA	28,8%	17,2%	11,6
Total general	48,9%	28,9%	20,0

FUENTE: PLATAFORMA NACIONAL DE DATOS ABIERTOS - MEF. ELABORACIÓN: CPC

#CPCInforma

A junio de 2026, los mayores niveles de tasa de cierre en proyectos de GL se registran en Amazonas (**72,8%**), Ucayali (**72,4%**), y San Martín (**63,5%**). En contraste, los menores niveles corresponden a Pasco (**39,5%**), y Áncash (**34,1%**) e Ica (**28,8%**), evidenciando brechas importantes en la culminación de proyectos.



Mayores avances

LAMBAYEQUE (+32,5 pp)

LA LIBERTAD (+31,2pp)

AMAZONAS (+28,7 pp)

GR: Tasa de cierre por gobierno regional (a junio de 2026)

A junio de 2026, los mayores niveles de tasa de cierre a nivel de GR se registran en Callao (**56,5%**), Huancavelica (**52,5%**) y Madre de Dios (**51,6%**). En contraste, los menores niveles corresponden a Áncash (**21%**), Ayacucho (**14,5%**) y Pasco (**6,5%**).



Mayores avances

GR PUNO (+19,5 pp)

GR AMAZONAS (+14,8 pp)

GR CALLAO (+14,5 pp)

GOBIERNO REGIONAL	Tasa de cierre a junio de 2026	Tasa de cierre a diciembre de 2025	Var (puntos porcentuales)
GR CALLAO	56,5%	42,0%	14,5
GR HUANCavelica	52,5%	41,9%	10,6
GR MADRE DE DIOS	51,6%	39,6%	12,0
GR TACNA	43,7%	38,2%	5,5
GR CUSCO	43,5%	39,9%	3,6
GR UCAYALI	40,4%	34,3%	6,1
GR AREQUIPA	39,9%	32,6%	7,3
GR PIURA	38,5%	34,9%	3,6
GR AMAZONAS	36,1%	21,3%	14,8
GR APURIMAC	35,6%	26,2%	9,4
GR HUANUCO	35,5%	23,4%	12,1
GR PUNO	35,4%	15,9%	19,5
GR LIMA	34,5%	23,1%	11,4
GR SAN MARTIN	32,2%	25,2%	7,0
GR CAJAMARCA	29,3%	25,9%	3,4
GR LA LIBERTAD	27,4%	26,8%	0,6
GR ICA	24,3%	10,0%	14,3
GR LAMBAYEQUE	23,9%	22,7%	1,2
GR JUNIN	22,8%	18,0%	4,8
GR LORETO	22,6%	19,1%	3,5
GR MOQUEGUA	21,3%	17,4%	3,9
GR TUMBES	21,1%	16,2%	4,9
GR ANCASH	21,0%	14,6%	6,4
GR AYACUCHO	14,5%	9,7%	4,8
GR PASCO	6,5%	4,1%	2,4
Total general	32,2%	24,1%	8,1

FUENTE: PLATAFORMA NACIONAL DE DATOS ABIERTOS - MEF. ELABORACIÓN: CPC

RESUMEN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE PROYECTOS

	Proyectos sin continuidad presupuestal	➔	24.884 proyectos
	Proyectos incorporados	➔	17.727 proyectos (38% de 46.710)
	Proyectos con ejecución cero	➔	20.774 proyectos (43% del total)
	Tasa de cierre de proyectos (%)	➔	24.632 proyectos (44,5% de 55.291)

Los resultados muestran una fragmentación en la gestión de los proyectos de inversión pública, lo que compromete el cierre de brechas.

#CPC Informa: Inversión pública

Escanea el QR para ver
reportes de meses previos
o años anteriores

